



SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO DI TIPO FILOVIARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. DOMENICO MENNA

IL PROGETTISTA
ING. TIZIANO PANATO

VALIDATO
ING. ALESSANDRO ZAGO

APPROVATO
ING. DOMENICO MENNA

DATA VALIDAZIONE

DATA APPROVAZIONE

ACCORDO QUADRO REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI SCAMBIATORI DENOMINATI PARK EST E OVEST A SERVIZIO DELLA FILOVIA DI VERONA PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA PARCHEGGIO OVEST - LOTTO 1

ELABORATO
01.GEN.CP.01.0

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DATA EMISSIONE
31 Luglio 2023

SCALA
—

NOME FILE
PARK OVEST.PFTE.01.GEN.CP.01.0

REV. DATA

DESCRIZIONE DELLA MODIFICA

CONSULENZE SPECIALISTICHE - SERVICE DI PROGETTO :

Progettazione stradale


CONSULTING ENGINEERING S.R.L.

Ing. Maurizio Fabbiani

via Camuzzoni, 1 - VERONA
e-mail: info@infratecsrl.it
tel. 045 8101737

CRONOPROGRAMMA

DLgs 36-2023 Allegato I.7 art. 18

	DESCRIZIONE E CATEGORIA	PE E APPROVAZIONE 2023			INIZIO E AVANZAMENTO LAVORI 2024						
		MESE 10	MESE 11	MESE 12	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	TOTALE
	PARCHEGGIO OVEST										
	Approvazione PFTE	Ottobre									
	Redazione Prog. Esecutivo		Novembre								
	Approvazione Prog. Esecutivo			Dicembre							
	LAVORI A MISURA E A CORPO										
02	Demolizioni				56 448						56 448
03	Sabancamenti a scavi				34 691	34 691					69 382
04	Formazione di rilevati					102 554	102 554				205 107
05	Conglomerati cementizi							0			0
10	Drenaggi, condotte e pozzetti							106 351	106 351		212 702
11	Lavori vari						68 368	51 276	51 276		170 920
13	Pavimentazioni							86 456	129 685	216 141	432 282
15	Opere in verde							27 702	27 702	55 404	110 807
16	Segnaletica orizzontale									3 127	3 127
17	Segnaletica verticale									7 125	7 125
19	Barriere di sicurezza										0
22	Impianti tecno - Opere Civili						33 019	33 019			66 038
22	Impianti tecno - Opere Impiantistiche							58 091	58 091	77 456	193 639
PV	Oneri vati - trasporti e discariche				82 848	82 848	41 424				207 121
AD	Lavori d finitura e completamento							15 091	15 091	20 120	50 302
OS	ONERI SICUREZZA				9 750	9 750	9 750	13 000	13 000	9 750	65 000
	IMPORTO MENSILE EURO				183 737	229 843	255 115	390 986	401 196	389 123	1 850 000
	IMPORTO PROGRESSIVO EURO				183 737	413 580	668 695	1 059 681	1 460 877	1 850 000	1 850 000