



SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO DI TIPO FILOVIARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. DOMENICO MENNA

IL PROGETTISTA
ING. TIZIANO PANATO

VALIDATO
ING. ALESSANDRO ZAGO

APPROVATO
ING. DOMENICO MENNA

DATA VALIDAZIONE

DATA APPROVAZIONE

ACCORDO QUADRO REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI SCAMBIATORI DENOMINATI PARK EST E OVEST A SERVIZIO DELLA FILOVIA DI VERONA PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA PARCHEGGIO OVEST - LOTTO 1

ELABORATO

01.GEN.CP.01.1

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DATA EMISSIONE

31 Luglio 2023

SCALA

—

NOME FILE

PARK OVEST.PFTE.01.GEN.CP.01.1

1

08 Aprile 2025

0

31 Luglio 2023

Revisione Generale

Prima stesura

REV.

DATA

DESCRIZIONE DELLA MODIFICA

CONSULENZE SPECIALISTICHE - SERVICE DI PROGETTO :

Progettazione stradale


CONSULTING ENGINEERING S.R.L.

Ing. Maurizio Fabbiani

via Camuzzoni, 1 - VERONA

e-mail: info@infratecsrl.it

tel. 045 8101737

PARCHEGGIO SCAMBIATORE OVEST LOTTO 1

CRONOPROGRAMMA

DLgs 36-2023 Allegato I.7 art. 18

	DESCRIZIONE E CATEGORIA	INIZIO E AVANZAMENTO LAVORI 2024 - 2025								
		MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE8	TOTALE
	PARCHEGGIO OVEST									
	LAVORI A MISURA E A CORPO									
02	Demolizioni	72 596								72 596
03	Sabancamenti a scavi	26 231	13 115	13 115						52 461
04	Formazione di rilevati		105 372	79 029	79 029					263 429
05	Conglomerati cementizi									0
10	Drenaggi, condotte e pozzetti				70 001	70 001	93 334			233 335
11	Lavori vari		40 482	40 482	40 482	40 482	20 241	20 241		202 409
13	Pavimentazioni					128 300	128 300	153 960	102 640	513 199
15	Opere in verde					28 539	14 269	14 269		57 077
16	Segnaletica orizzontale								3 861	3 861
17	Segnaletica verticale								11 973	11 973
19	Barriere di sicurezza									0
22a	Impianti tecnologici - Rete IP Opere Civili					18 125	18 125	36 250		72 500
22b	Impianti tecnologici - Rete Idro Opere Civili					3 918	3 918	7 836		15 672
22c	Impianti tecnologici - Rete IP Opere Impiant.						43 138	43 138	86 276	172 551
22d	Impianti tecnologici - Rete Idro Opere Impiant.						6 025	6 025	12 050	24 099
PV	Oneri vari - trasporti e scariche	56 610	56 610	75 480						188 700
AD	Lavori di finitura e completamento							19 269	19 269	38 538
OS	ONERI SICUREZZA	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	60 000
	IMPORTO MENSILE EURO	162 937	223 079	215 606	197 012	296 865	334 850	308 488	243 569	1 982 400
	IMPORTO PROGRESSIVO EURO	162 937	386 016	601 622	798 634	1 095 499	1 430 349	1 738 837	1 982 402	1 982 400