



AMT 3 S.p.A.



VENETO STRADE S.p.A.



SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO DI TIPO FILOVIARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. DOMENICO MENNA

IL PROGETTISTA
ING. TIZIANO PANATO

VALIDATO
ING. ALESSANDRO ZAGO

APPROVATO
ING. DOMENICO MENNA

ACCORDO QUADRO REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI SCAMBIATORI DENOMINATI PARK EST E OVEST A SERVIZIO DELLA FILOVIA DI VERONA PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA PARCHEGGIO EST - LOTTO 2

ELABORATO

01.GEN.CP.01.1

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DATA EMISSIONE

31 Luglio 2023

SCALA

—

NOME FILE

PARK EST.PFTE.01.GEN.CP.01.1

1

08 Aprile 2025

0

31 Luglio 2023

Revisione Generale

Prima stesura

REV.

DATA

DESCRIZIONE DELLA MODIFICA

CONSULENZE SPECIALISTICHE - SERVICE DI PROGETTO :

Progettazione stradale



Ing. Maurizio Fabbiani

via Camuzzoni, 1 - VERONA

e-mail: info@infratecsrl.it

tel. 045 8101737

DATA VALIDAZIONE

DATA APPROVAZIONE

PARCHEGGIO SCAMBIATORE EST LOTTO 2

CRONOPROGRAMMA

DLgs 36-2023 Allegato I.7 art. 18

	DESCRIZIONE E CATEGORIA	INIZIO E AVANZAMENTO LAVORI 2025-2026								TOTALE
		MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	
	LAVORI A MISURA E A CORPO									
02	Demolizioni	12 238								12 238
03	Sabancamenti a scavi	21 293	21 293	28 390						70 976
04	Formazione di rilevati		93 334	93 334	124 446					311 114
05	Conglomerati cementizi				9 975					9 975
10	Drenaggi, condotte e pozzetti				127 092	127 092				254 184
11	Lavori vari			30 872	30 872	30 872	30 872	30 872		154 358
13	Pavimentazioni					90 248	180 496	180 496		451 240
15	Opere in verde							22 524	22 524	45 047
16	Segnaletica orizzontale								3 278	3 278
17	Segnaletica verticale								12 768	12 768
19	Barriere di sicurezza								74 652	74 652
22a	Impianti tecnologici- Rete IP Opere civili					31 565	31 565	15 782		78 912
22b	Impianti tecnologici- Rete Idrica Opere civili					5 908	5 908	2 954		14 769
22c	Impianti tecnologici- Rete IP Opere Impiant.						50 595	50 595	67 460	168 649
22d	Impianti tecnologici- Rete Idrica Opere Impiant.						10 891	10 891	14 522	36 304
PV	Oneri vari - trasporti e scariche	53 633	53 633	71 510						178 775
AD	Lavori di finitura e completamento				7 959	7 959	7 959	7 959	7 959	39 797
OS	ONERI SICUREZZA	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	60 000
	IMPORTO MENSILE EURO	94 664	175 760	231 606	307 844	301 144	325 786	329 573	210 667	1 977 036
	IMPORTO PROGRESSIVO EURO	94 664	270 424	502 030	809 874	1 111 018	1 436 804	1 766 377	1 977 036	1 977 036