

Spett.le **COMUNE DI VERONA (VR)**

Mobilità e Traffico

c.a. Egr. **R.U.P. Geom. Sabrina Nicolini**

Spett.le **MontieriMacchi**

c.a. Egr. **Arch. Valerio Montieri**

Ns. rif. 1781

OGGETTO: ATTIVITA' DI VERIFICA ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 31 aprile 2023, n. 36

FASE IV – REDAZIONE DEL RAPPORTO CONCLUSIVO

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI VERONA (VR)

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI CICLABILI B11 "Via Marotto – Castelvecchio" lotto 1 CUP OPERA I31B23000490004 (CUP VERIFICA I32C24000070004 – CIG B4A477F718).

Il sottoscritto Dott. Ing. Piergiorgio Castelar, in qualità di Direttore tecnico della Società INGEGNERIA&GEOLOGIA S.r.l. Unipersonale incaricata dell'attività di verifica del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica in epigrafe, relaziona quanto segue in merito alle attività svolte.

In data 20 Marzo 2025, come comunicato con mail PEC di pari data, si è dato avvio all'attività di verifica degli elaborati di progetto pervenuti a mezzo pec con mail del R.U.P. Geom. Sabrina Nicolini datata 20 Marzo 2025.

In data 21 Marzo 2025 è stata completata la prima fase dell'attività di verifica consistente nel controllo della presenza di tutti i documenti necessari e previsti dal Codice degli Appalti, a cui è seguita un'integrazione di documenti ricevuti a mezzo pec del R.U.P. Geom. Sabrina Nicolini datata del 31 Marzo 2025.

In seguito si è svolta l'attività di verifica sulla documentazione ricevuta che ha portato all'emissione di n. 1 relazioni di verifica intermedie (inviata con mail PEC del 31 Marzo 2025) contenenti una serie di osservazioni di carattere generale (relative al progetto nel suo insieme) e particolare (relative a singoli elaborati) raccolte in n. 2 schede osservazioni. A tali osservazioni la Stazione Appaltante ha risposto con la comunicazione a mezzo mail ordinaria del 02 Aprile 2025. Il gruppo di progettazione ha risposto con mail PEC del 15 Aprile 2025 e con mail ordinaria del 15 Aprile 2025 allegando le risposte alle osservazioni e gli elaborati oggetto di revisione.

L'attività di verifica è proseguita con il controllo degli elaborati revisionati e le eventuali controdeduzioni alle risposte del progettista come riportato nelle 2 schede osservazioni allegate alla presente. È stata effettuata n. 1 relazione di riesame in data 16 Aprile 2025 contestualmente alla redazione del presente rapporto conclusivo di verifica.

In seguito alla fase di riesame del processo di verifica, si emette l'allegato rapporto conclusivo di verifica con esito positivo.


Allegati:

- 1) N. 2 schede osservazioni al progetto;
- 2) Rapporto conclusivo di verifica

Villafranca di Verona, 16 Aprile 2025

I.&G S.r.l. Unpersonale

Ing. Piergiorgio CASTELAR





Relazione di verifica intermedia n. 1

ALL. 1 – Schede osservazioni progetto

RELAZIONI

Commessa N° 1781

Revisione 01 emessa il 16/04/2025

OGGETTO DEL RAPPORTO

Controllo sulla conformità della documentazione componente il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dal titolo “REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI CICLABILI B11 “Via Marotto – Castelvechio” lotto 1 IN COMUNE DI VERONA (VR)” ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 36/2023

Committente del controllo

COMUNE DI VERONA – Mobilità e Traffico
Lungadige Galtarossa n. 20b – 37133 Verona (VR)

Destinatario del documento (RUP)

Geom. Sabrina Nicolini

Verificatore

Ing. Piergiorgio Castelar

Assistente del verificatore

Ing. Enrico Bellesini

Progettista architettonico

Arch. Valerio Montieri

Coordinatore della sicurezza CSP

Arch. Valerio Montieri

Per approvazione
Il Verificatore
Ing. Piergiorgio Castelar

Esito delle verifiche – Sezione Generale

Esito delle verifiche – Sezione Particolare

Numero 1P	Ambito RELAZIONI	NC-E ¹
<u>OSSERVAZIONE</u> Elaborato “D – ELENCO PREZZI UNITARI ED ANALISI PREZZI” Si riportano alcune osservazioni in merito al documento esaminato: 1) Riportare le indagini di mercato (preventivi e/o listini prezzi), relative a quei prezzi elementari che non sono presenti nei listini di riferimento.		
REV. 01		
<u>RISPOSTA DEL PROGETTISTA</u> Si allega il suddetto documento aggiornato con integrazione delle analisi e preventivi relativi ad indagini di mercato		
<u>CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE</u>		
☒ SI OSSERVAZIONE SUPERATA ☐ NO ☐ SI CON OSSERVAZIONI		

¹ Riferimento classificazione osservazioni:

NC-E (Non Conformità Essenziale): discriminanti per l'emissione del parere finale oggetto del contratto.

NC-M (Non Conformità Marginale): quando l'anomalia rilevata non è ritenuta critica per l'emissione del parere finale, e la completa definizione dell'aspetto considerato può essere effettuata “a posteriori” senza che questo si configuri come elemento di valenza “essenziale” (E).

R (Rilievo): considerazioni/raccomandazioni da non ritenersi non conformità ai requisiti normativi/legislativi/contrattuali.

Numero 2P	Ambito RELAZIONI	NC-E
<u>OSSERVAZIONE</u> Elaborato "E – QUADRO ECONOMICO" Si riportano alcune osservazioni in merito al documento esaminato: 1) Allegare calcolo parcelle per incarico DL, CSE e collaudo; 2) Le somme a disposizione per l'incarico di verifica, se da ricomprendersi nel quadro economico, devono coincidere con l'importo già affidato dal RUP; 3) Dividere gli importi per le singole prestazioni professionali; 4) Inserire spese per la redazione del progetto di fattibilità, progetto esecutivo e CSP. Se gli incarichi non sono ricompresi nel quadro economico inserire nota; 5) Manca voce relativa alla verifica archeologica come specificato nell'elaborato "A – RELAZIONE GENERALE E TECNICA"; 6) Specificare su quali voci viene applicata l'IVA al 22%; 7) Correggere la numerazione delle voci a disposizione secondo quanto previsto nell'articolo 5 dell'Allegato I.7 del Codice degli appalti;		
REV. 01		
<u>RISPOSTA DEL PROGETTISTA</u> 1) Allegate nella mail del 02/04/2025 2) Non sono da ricomprendersi nel Q.E. 3) Il Q.E. è stato redatto ai sensi dell'allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023. 4) Non sono da ricomprendersi nel Q.E. 5) Nel presente progetto il Q.E. è impostato con lo standard del comune di Verona Nella voce e.8 sono inseriti DL e CSE. Per questi ed il collaudo, le parcelle sono allegate alla mail del 02/04/2025. In questa voce sono inseriti anche i fondi per la caratterizzazione ambientale dei terreni (geologo). E' stata aggiunta la voce e.15 relativa all'archeologo che dovrà sovrintendere agli scavi in cantiere, come prescritto dalla Soprintendenza in sede di CdS. Per questi due incarichi (archeologo e geologo) al momento l'Amministrazione non è nella condizione di poter formulare le parcelle, ci si riserva la possibilità di farlo in sede di esecutivo. 6) Specificato su entrambe le voci di IVA 7) La numerazione è stata corretta. Sono riportate solo le voci di interesse.		
<u>CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE</u>		
☒ SÌ OSSERVAZIONE SUPERATA ☐ NO ☐ SÌ CON OSSERVAZIONI		

Numero 3P	Ambito RELAZIONI	NC-E
<u>OSSERVAZIONE</u> Elaborato "F – PIANO DI SICUREZZA PRELIMINARE" Si riportano alcune osservazioni in merito al documento esaminato: 1) La stima dei costi della sicurezza non può essere effettuata in percentuale sull'importo lavori ma deve essere effettuata redigendo un computo metrico estimativo.		
REV. 01		
<u>RISPOSTA DEL PROGETTISTA</u> Si allega il suddetto documento aggiornato con integrazione del Computo Metrico Estimativo relativo alla stima dei costi della Sicurezza		
<u>CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE</u>		
☒ SI ☐ NO ☐ SI CON OSSERVAZIONI		

Numero 4P	Ambito RELAZIONI	NC-M
<u>OSSERVAZIONE</u> Elaborato "I – RELAZIONE DI STIMA E TABELLA PIANO PARTICELLARE" Si riportano alcune osservazioni in merito al documento esaminato: 1) A pagina 2 si riportano gli estremi dell'opera oggetto di stima, tali estremi non coincidono con quanto riportato nella tabella presente nell'elaborato "2.2 – PLANIMETRIA PIANO PARTICELLARE T04-05-06-07-08-09-10". Uniformare gli elaborati;		
REV. 01		
<u>RISPOSTA DEL PROGETTISTA</u> Si allega l'elaborato "2.2 – PLANIMETRIA PIANO PARTICELLARE T04-05-06-07-08-09-10" che è stato uniformato all'elaborato "I – RELAZIONE DI STIMA E TABELLA PIANO PARTICELLARE"		
<u>CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE</u>		
☒ SI OSSERVAZIONE SUPERATA ☐ NO ☐ SI CON OSSERVAZIONI		



Relazione di verifica intermedia n. 1

ALL. 2 – Schede osservazioni progetto

TAVOLE GRAFICHE

Commessa N° 1781

Revisione 01 emessa il 16/04/2025

OGGETTO DEL RAPPORTO

Controllo sulla conformità della documentazione componente il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dal titolo “REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI CICLABILI B11 “Via Marotto – Castelvecchio” lotto 1 IN COMUNE DI VERONA (VR)” ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 36/2023

Committente del controllo

COMUNE DI VERONA – Mobilità e Traffico
Lungadige Galtarossa n. 20b – 37133 Verona (VR)

Destinatario del documento (RUP)

Geom. Sabrina Nicolini

Verificatore

Ing. Piergiorgio Castelar

Assistente del verificatore

Ing. Enrico Bellesini

Progettista architettonico

Arch. Valerio Montieri

Coordinatore della sicurezza CSP

Arch. Valerio Montieri

Per approvazione
Il Verificatore
Ing. Piergiorgio Castelar

Esito delle verifiche – Sezione Generale

Esito delle verifiche – Sezione Particolare

Numero 1P	Ambito TAVOLE GRAFICHE	NC-M
<u>OSSERVAZIONE</u> Elaborato "2.2 – PLANIMETRIA PIANO PARTICELLARE T04-05-06-07-08-09-10" Si riportano alcune osservazioni in merito al documento esaminato: 1) La tabella presente nell'elaborato non coincide con quanto riportato a pagina 2 dell'elaborato "I – RELAZIONE DI STIMA E TABELLA PIANO PARTICELLARE". Uniformare gli elaborati;		
REV. 01		
<u>RISPOSTA DEL PROGETTISTA</u> Si allega il suddetto elaborato uniformato alla "I – RELAZIONE DI STIMA E TABELLA PIANO PARTICELLARE" con correzione refuso.		
<u>CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE</u>		
☒ SÌ OSSERVAZIONE SUPERATA ☐ NO ☐ SÌ CON OSSERVAZIONI		

Numero 2P	Ambito TAVOLE GRAFICHE	NC-M
<u>OSSERVAZIONE</u> Elaborato "3.1 – PLANIMETRIE DI PROGETTO" Si riportano alcune osservazioni in merito al documento esaminato: 1) <i>Il simbolo di sezione non è facilmente individuabile, aggiornare la tavola;</i> 2) <i>Riportare sulla tavola solo il tratto di interesse (eliminare i riferimenti ai dettagli 4-5-6 se non presenti sulla tavola);</i> 3) <i>Riportare il simbolo e numero di sezione anche sul dettaglio per migliorare la comprensione dell'elaborato;</i>		
REV. 01		
<u>RISPOSTA DEL PROGETTISTA</u> Si allega il suddetto elaborato con le correzioni richieste		
<u>CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE</u>		
☒ SI OSSERVAZIONE SUPERATA ☐ NO ☐ SI CON OSSERVAZIONI		

Numero 3P	Ambito TAVOLE GRAFICHE	<u>NC-M</u>
<u>OSSERVAZIONE</u> Elaborato "3.2 – PLANIMETRIE DI PROGETTO" Si riportano alcune osservazioni in merito al documento esaminato: 1) <i>Il simbolo di sezione non è facilmente individuabile, aggiornare la tavola;</i> 2) <i>Riportare il simbolo e numero di sezione anche sul dettaglio per migliorare la comprensione dell'elaborato;</i>		
REV. 01		
<u>RISPOSTA DEL PROGETTISTA</u> Si allega il suddetto elaborato con le correzioni richieste		
<u>CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE</u>		
☒ SÌ ☐ NO ☐ SÌ CON OSSERVAZIONI		

Numero 4P	Ambito TAVOLE GRAFICHE	<u>NC-M</u>
<u>OSSERVAZIONE</u> Elaborato "3.3 – SEZIONI STATO DI FATTO E PROGETTO" Si riportano alcune osservazioni in merito al documento esaminato: 1) <i>Inserire specifica su quali siano le sezioni allo stato di fatto e quali allo stato di progetto;</i>		
REV. 01		
<u>RISPOSTA DEL PROGETTISTA</u> Si allega il suddetto elaborato con le correzioni richieste		
<u>CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE</u>		
☒ SI OSSERVAZIONE SUPERATA ☐ NO ☐ SI CON OSSERVAZIONI		

Numero 5P	Ambito TAVOLE GRAFICHE	<u>NC-M</u>
<u>OSSERVAZIONE</u> Elaborato "3.4 – PLANIMETRIA DI PROGETTO" Si riportano alcune osservazioni in merito al documento esaminato: 1) Manca planimetria globale in scala 1:200 per il tratto T03 al fine di individuare con precisione dove sono collocati i dettagli 1-2-3; 2) Nella planimetria del tratto T04 una scritta finisce fuori dalla finestra di stampa, aggiornare e rendere visibile la scritta mancante;		
REV. 01		
<u>RISPOSTA DEL PROGETTISTA</u> Si allega il suddetto elaborato con le correzioni richieste		
<u>CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE</u>		
☒ SÌ ☐ NO ☐ SÌ CON OSSERVAZIONI OSSERVAZIONE SUPERATA		

LIVELLO DI PROGETTAZIONE: PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA

ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice dei contratti pubblici")

CUP VERIFICA	I32C24000070004
Denominazione del progetto	REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI CICLABILI B11 "VIA MAROTTO - CASTELVECCHIO" LOTTO 1 - CUP OPERA I31B2300049004
Committente	Comune di Verona
Responsabile di progetto (RUP)	Geom. Sabrina Nicolini
Progettisti	MontieriMacchi – Arch. Valerio Montieri
Importo dei lavori	€ 765.971,93 (di cui € 22.309,86 per oneri della sicurezza)
Data della verifica	16/04/2025

Fase di verifica	VERIFICA PROGETTO FATTIBILITA'	Elaborati	
Gruppo di verifica		Architettonico	☒
ING. PIERGIORGIO CASTELAR		Strutturale	☐
		Impianti elettrici	☐
		Impianti idrico/fognario	☐
		Impianti termico-condiz.	☐
		Altri (sicurezza, documenti tecnici-amministrativi)	☒

Estensione del controllo			
Completezza della progettazione	☒	Possibilità ultimazione opera nei tempi	☒
Coerenza e completezza del quadro economico	☒	Sicurezza maestranze e utilizzatori	☒
Appaltabilità della soluzione progettuale	☒	Manutenibilità delle opere	☒
Minimizzazione rischi varianti e contenziosi	☒		☐

Elaborati verificati/Criticità dell'intervento
Elaborati inviati da Geom. Sabrina Nicolini con mail del 20.03.2025, del 31.03.2025 e del 02.04.2025. Elaborati inviati dall'Arch. Valerio Montieri con mail del 15.04.2025.

Premessa
La presente attività di verifica è stata redatta in riferimento a quanto previsto dal Codice degli Appalti art.42.

Elenco elaborati sottoposti a verifica		
1° invio 20/03/2025		
Nome elaborato	Data emissione	Data ricezione
REV 1 - PFTE_B11_0_Elenco Elaborati	Marzo 2025	20/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_1.1_Inquadramento tracciati intervento	Marzo 2025	20/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_1.2_inquadramento urbanistico	Marzo 2025	20/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_2.1_Piano particellare_T01-T03	Marzo 2025	20/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_2.2_Piano particellare_T04-T10	Marzo 2025	20/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_3.1_Unità d'Italia-Corsini_T01	Marzo 2025	20/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_3.2_Cimitero-Cernisone_T02	Marzo 2025	20/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_3.3_Sezioni_T01-T02	Marzo 2025	20/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_3.4_Confortini-Belluzzo_T03-T04	Marzo 2025	20/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_3.5_Belluzzo_T05-T06	Marzo 2025	20/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_3.6_Guglielmi_T07	Marzo 2025	20/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_3.7_Caperle-Marotto_T08-T09	Marzo 2025	20/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_3.8_Rotatoria Unità d'Italia_T10	Marzo 2025	20/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_3.9_Unità d'Italia-Corsini - Materiali esistenti e di progetto in ambito di vincolo	Marzo 2025	20/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_4.1_Evidenziazione limite intervento - da via via Unità d'Italia a via Confortini	Marzo 2025	20/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_4.2_Evidenziazione limite intervento - da via Belluzzo a via Veronesi	Marzo 2025	20/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_A_Relazione Generale e Tecnica	Marzo 2025	20/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_B_Relazione paesaggistica	Marzo 2025	20/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_C_Computo Metrico estimativo	Marzo 2025	20/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_D_Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi	Marzo 2025	20/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_E_Quadro Economico	Marzo 2025	20/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_F_Piano Sicurezza Preliminare	Marzo 2025	20/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_G_Disciplinare Descrittivo	Marzo 2025	20/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_H_Piano manutenzione Preliminare	Marzo 2025	20/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_I_Relazione Piano Particolare	Marzo 2025	20/03/2025
2° invio 31/03/2025		
Nome elaborato	Data emissione	Data ricezione
REV 1 - PFTE_B11_0_Elenco Elaborati	Marzo 2025	31/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_A_Relazione Generale e Tecnica	Marzo 2025	31/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_L_Relazione Sostenibilità	Marzo 2025	31/03/2025
REV 1 - PFTE_B11_M_Cronoprogramma	Marzo 2025	31/03/2025
3° invio 02/04/2025		
Nome elaborato	Data emissione	Data ricezione
IT B11 parcella collaudatore rev02	02/04/2025	02/04/2025
IT B11 parcella CSE rev02	02/04/2025	02/04/2025

IT B11 parcella DL rev02	02/04/2025	02/04/2025
QE IT B11	02/04/2025	02/04/2025
4° invio 15/04/2025		
Nome elaborato	Data emissione	Data ricezione
REV 1 - PFTE_B11_2.2_Piano particellare_T04-T10_validator	Aprile 2025	15/04/2025
REV 1 - PFTE_B11_3.1_Unità d'Italia-Corsini_T01_validator	Aprile 2025	15/04/2025
REV 1 - PFTE_B11_3.2_Cimitero-Cernisone_T02_validator	Aprile 2025	15/04/2025
REV 1 - PFTE_B11_3.3_Sezioni_T01-T02_validator	Aprile 2025	15/04/2025
REV 1 - PFTE_B11_3.4_Confortini-Belluzzo_T03-T04_validator	Aprile 2025	15/04/2025
REV 1 - PFTE_B11_C_Computo Metrico estimativo	Aprile 2025	15/04/2025
REV 1 - PFTE_B11_D_Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi	Aprile 2025	15/04/2025
REV 1 - PFTE_B11_E_Quadro Economico	Aprile 2025	15/04/2025
REV 1 - PFTE_B11_F_Piano Sicurezza Preliminare	Aprile 2025	15/04/2025

RAPPORTO CONCLUSIVO

CHECK-LIST DI CONFORMITÀ DEI DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

ai sensi dell'art. 41 e dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023

A. Conoscenza – documenti di progetto

	DOCUMENTO COMPLETO	DOCUMENTO ORDINARIO	DOCUMENTO MANCHEVOLE	DOCUMENTO NON PRESENTE	DOCUMENTO NON NECESSARIO	NOTE
a) Relazione generale.	☒	☐	☐	☐	☐	
b) Relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici.	☒	☐	☐	☐	☐	
c) Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico.	☒	☐	☐	☐	☐	
d) Studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA».	☐	☐	☐	☐	☐	Documento non necessario.
e) Relazione di sostenibilità dell'opera.	☒	☐	☐	☐	☐	
f) Rilievi piano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare.	☒	☐	☐	☐	☐	
g) Modelli informativi e relativa relazione specialistica, sulla modellazione informativa nei casi previsti dall'articolo 43 del codice.	☐	☐	☐	☐	☐	Documento non necessario
h) Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi.	☒	☐	☐	☐	☐	
i) Computo estimativo dell'opera.	☒	☐	☐	☐	☐	
j) Quadro economico di progetto.	☒	☐	☐	☐	☐	
k) Piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato.	☐	☐	☐	☐	☐	Documento non necessario
l) Cronoprogramma.	☒	☐	☐	☐	☐	
m) Piano di sicurezza e di coordinamento, , ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.	☒	☐	☐	☐	☐	
n) Capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice.	☐	☐	☐	☐	☐	Documento non necessario
o) Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.	☒	☐	☐	☐	☐	
p) Piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale.	☐	☐	☐	☐	☐	Documento non necessario
q) Per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale.	☐	☐	☐	☐	☐	Documento non necessario
r) Piano particellare delle aree espropriande o da acquisire.	☒	☐	☐	☐	☐	

RAPPORTO CONCLUSIVO
☒ Positivo

☐ Necessarie modifiche/integrazioni:

Relazione di verifica
REDATTO IL: 16/04/2025
DA: IL RESPONSABILE TECNICO DEL GRUPPO DI VERIFICA


La verifica è stata eseguita in contraddittorio con i progettisti

Progettisti	Prestazione	Data e Firma
ARCH. VALERIO MONTIERI	RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE	16/04/2025 