



Realizzazione degli itinerari ciclabili

B11 “Via Marotto – Castelvechio” lotto 1

CUP I31B23000490004

Lotto di Progetto

itinerario B11
via Marotto - Castelvechio
lotto 1

Elaborato
Rev 01

Livello di progettazione

Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica
P.F.T.E. D.lgs. 36/2023

Contenuto

CRONOPROGRAMMA

M

Progettista:

MONTIERI MACCHI
Architettura Mobilità sostenibile Ingegneria

Arch. Valerio Montieri

con
Ing. Emma Macchi

Scala

Data

Marzo 2025

Via Revere 10
20123 MILANO
www.montierimacchi.it

FASE		2025 n° settimana –esima																																																			
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52												
conferenza di servizio decisoria comprensiva dei tempi di adeguamento del progetto	9																																																				
verifica e approvazione PFTE e adozione variante urbanistica	15																																																				
approvazione variante urbanistica	9																																																				
redazione PE	5																																																				
Verifica e approvazione PE	6																																																				
incarico Direttore dei lavori e CSE	6																																																				
incarico collaudatore in corso d'opera	6																																																				
determina modalità affidamento lavori	6																																																				
GARA	6																																																				
Commissione di gara	2																																																				
aggiudicazione	7																																																				
Stipula del contratto	4																																																				
esecuzione dei lavori	26																																																				
collaudo	12																																																				

FASE		2026 n° settima – esima																																																				2027 n settima-esima						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7
consegna PFTE	13																																																											
conferenza di servizio decisoria comprensiva dei tempi di adeguamento del progetto	9																																																											
verifica e approvazione PFTE e adozione variante urbanistica	15																																																											
approvazione variante urbanistica	9																																																											
redazione PE	5																																																											
Verifica e approvazione PE	6																																																											
incarico Direttore dei lavori e CSE	6																																																											
incarico collaudatore in corso d'opera	6																																																											
determina modalità affidamento lavori	6																																																											
GARA	6																																																											
Commissione di gara	2																																																											
aggiudicazione	7																																																											
Stipula del contratto	4																																																											
esecuzione dei lavori	26																																																											
collaudo	12																																																											