



PROGETTO PRELIMINARE PIANO DEGLI INTERVENTI ATO 10 REPRETORIO 358



iniziativa privata per la costruzione della
Città Pubblica ed il Sistema dei Servizi

CENTRO di CAMPAGNA LETIZIA
PER IL TEMPO LIBERO, SPORT, TURISMO E COMMERCIO ETICO

COMMITTENTE PROMOTORE:

AZIENDA AGRICOLA LETIZIA di Misturelli Maurizio strada Marzar, 1 CA' DI DAVID VERONA

Catasto Terreni: Comune di Verona, Foglio 397 (Verona Sud), particelle 10, 131, 377, 378, 379, 17, 72, 184, 134.

PROGETTO GENERALE e SPECIALISTICO ed L.



PAOLO FOSSATI architetto **punto pao**
LUCA FOSSATI architetto

mobile 392 8045212 E-mail: puntopao@gmail.com
E-mail PEC: paoloremy.fossati@archiworldpec.it

supersizedstudio STUDIO: VIA XXV APRILE, 5 37029 SAN PIETRO IN CARIANO

TAVOLA

CRONOPROGRAMMA

NUMERO TAVOLA	A.6	CODICE DISEGNO	P	A	O	7	0	6	-
	19/02/2013	FASE	FASE	SETTORE	AREA	ELABORATO	NUMERAZIONE	REVISIONE	
CODIFICA DISEGNI		M: prog. di Massima C: prog. per Conc. Ed. K: prog. Costruttivo	P: prog. Preliminare D: prog. Definitivo E: prog. Esecutivo	V: ascensori X: generico G: indagini geologiche A: architettonico	S: strutturale D: decorativo E: impianto elettrico I: impianto idraulico	C: impianti cablaggio L: impianto antincendio F: aria condizionata N: drenaggio	O: intero lotto A: parte A B: parte B ...: parte ...	0: generico 1: pianta 2: sezione 3: prospetto	4: dettagli 5: armatura 6: schede 7: relazioni 8: assonometria 9: prospettive

NOTE AL CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma si divide tre ambiti:

1. iter amministrativo in rosso
2. progetto in blu
3. lavori in verde

NOME	DATA D'INIZIO	DATA DI FINE
CONVOCAZIONE		11/02/13
CONFERENZA DEI SERVIZI		19/02/13
SILENZIO ASSENSO PARERE CIRCOSCRIZIONE	11/02/13	14/03/13
GIUNTA*		27/02/13
COMMISSIONE URBANISTICA*	19/03/13	20/03/13
CONSIGLIO COMUNALE*	20/03/13	02/04/13
DEPOSITO*	11/04/13	11/04/13
PUBBLICAZIONE E OSSERVAZIONE	11/04/13	11/06/13
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE	12/06/13	09/07/13
CONVENZIONE*		09/07/13
DIA PROGETTO DEFINITIVO	(17/04/13	09/07/13)
progetto architettonico		
progetto strutturale		
progetto elettrico		
progetto idraulico		
progetto inquinamento luminoso		
impianto fotovoltaico/solare		
impianto riscaldamento ac e sanitario		
indagine geologica		
psc		
lavori e sicurezza in quota		
qualificazione energetica		
progetto acustico passivo e di impatto acustico		
DEPOSITO DIA		09/07/13
SETTORE EDILIZIA SILENZIO ASSENSO DIA	10/07/13	12/08/13
PRATICA TERRE DA SCAVO CONTRATTO SAGGI ANALISI	20/02/13	12/03/13
Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo,		
Procedure di campionamento in fase di progettazione,		
Normale pratica industriale,		
Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali,		
PRATICA TERRE DA SCAVO PIANO DI UTILIZZO RELAZIONE	13/03/13	02/04/13
Piani di Utilizzo,		
PRATICA TERRE DA SCAVO PIANO DI UTILIZZO 90 GIORNI deposito	03/04/13	06/08/13
SETTORE AMBIENTE AUTORIZZAZIONE PIANO DI UTILIZZO**	13/08/13	12/08/13
PARERE USSL	13/03/13	20/05/13
INIZIO LAVORI	22/08/13	21/08/13
AREA CALCIO	22/08/13	21/08/13
AC_SCAVI E MOVIMENTI TERRA	22/08/13	02/10/13
AC_IMPIANTISITCA	05/09/13	16/10/13
AC_RILEVATI E FONDI	05/09/13	25/09/13
AC_MONTAGGIO SPOGLIATOI E GALLERIA	26/09/13	30/10/13
SETTORE EDILIZIO AGIBILITÀ PRIMA PARTE FUNZIONALE	31/10/13	20/11/13
SETTORE COMMERCIALE LIC COMMERCIALI	21/11/13	21/11/13
RECINZIONE FONDO	17/10/13	13/11/13
AREA FESTE	17/10/13	16/10/13
AF_SCAVI E MOVIMENTI TERRA	17/10/13	27/11/13
AF_IMPIANTISITCA	14/11/13	25/12/13
AF_RILEVATI E FONDI	26/12/13	15/01/14
AREA ORTI E PERCORSI	16/01/14	15/01/14
AO_SCAVI E MOVIMENTI TERRA	16/01/14	26/02/14
AO_RECINTI	27/02/14	26/03/14
AO_IRRIGAZIONE GABBIOTTO	27/03/14	23/04/14
PIANTUMAZIONE E PARCHEGGI ESTERNI	27/02/14	30/04/14
FINE LAVORI	01/05/14	30/04/14

Le date tra parentesi sono attività che si svolgono in un periodo sempre antecedente ad una data fissata cronologicamente da catene precedenti.

L'asterisco* definisce tempistiche massime previste per norma ma che potrebbero essere anticipate con l'iniziativa dei singoli settori della PA.

I due asterischi** invece sono determinati dall'applicazione dell'art. 5 comma 1 della legge 191/2012 . Essendoci una zona di criticità con un notevole ritardo è possibile che la P.A. colleghi il deposito al progetto definitivo , e si esprima prima della scadenza dei 90 giorni dalla presentazione.

